

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ จากสายบริเวณบ้านนางกาญจนา พันธุ์ – บ้านนายอภิชัย ต๊ะบุญเรือง ม.๑๑ พิกัดเริ่ม N๒๐๑๙๘๒๑ , E๕๒๕๗๕๒ พิกัดสุด N๒๐๑๙๘๔๕ , E๕๒๕๗๕๒	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ซอย ๑๔ เริ่มบ้านนายภิกพ ใจแปง สิ้นสุด นายลา ต๊ะบุญเรือง	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			พฤษภาคม ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๘ เริ่มบ้านนายเชื่อน จอมใจ ถึง บ้านนายอนัน จำปาทอง	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			พฤษภาคม ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ เริ่มประปาหมู่บ้าน ม.๙ – ถนนทางหลวงชนบท	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบัวฮ้องขาม เริ่มวัดสันกำแพง ม. ๖ ม.๑๒	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านนางคำ ยารังษี – บ้านนายคำปิ่น อุตเวียง) ม.๑๕ พิกัดเริ่มต้น N๒๐๒๑๕๙๘ , E๕๒๕๙๗๖ สิ้นสุด N๒๐๒๑๖๐๖ , E๕๒๖๑๘๘	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายละเอียด ยานันติ – หนองวัดบ่อหิน ม.๑	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยนายคำ วงศ์ปัญญา – บ้านนายสมพงษ์ กิตติธนะ ม.๑ บ้านเวียงเหนือ พิกัดเริ่มต้น N๒๐๒๐๙๖๖ , E๕๒๖๓๐๘ สิ้นสุด N๒๐๒๑๑๒๔ , E๕๒๖๑๒๓	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ถนนสาย สป.ถ.๒๑-๐๐๖ สป ๔๐๘๕) ม.๓ บ้านนาบัว พิกัดเริ่มต้น N๒๐๑๙๑๒๐ , E๕๒๖๑๔๖ สิ้นสุด N๒๐๑๙๑๒๐ , E๕๒๖๑๔๖	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๘๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๑๒ เริ่มบ้านนางปัว สุนันดา	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๒ บริเวณบ้านนายนิพนธ์ – บ้านนายสมศักดิ์ พินาส	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสุรินทร์ ทาสุนินทร์ - นายนิพนธ์ อิหมื่น ม.๒	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		√		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.๑๔ ตั้งแต่บ้านนายวีระศักดิ์ แก้ววงศ์ – บ้านนายมานพ ปิงวัง	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐		√		ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๕ พร้อมบ่อพัก เริ่มบ้านนายมี แก้ววงศ์ สิ้นสุดบ้านนางจันทร์ เสาร์แก้ว	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๕๐๐.๐๐	๗๖,๕๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๗ บริเวณบ้านนายเกียรติ – ร้านค้าสหกรณ์หนองบัว	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	√			มิถุนายน ๒๕๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๗ เริ่มบ้านนายโถ แก้วเมืองมูล ถึง บ้านนางกานชล เมืองมหาล้า	๗๓,๐๐๐.๐๐	๖๙,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	✓			มิถุนายน ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ ๘	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	✓			มิถุนายน ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	✓			มิถุนายน ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. ๒๑ - ๐๓๔ สายบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. ๒๑ - ๐๓๓ สายบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ - บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๔๙๓,๖๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. ๒๑ - ๐๐๑ สายบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ - บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๔๙๘,๗๐๐.๐๐	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๓	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. ๒๑ - ๐๐๒ สายบ้านสันกำแพงใต้ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านแม่ยามใต้หมู่ที่ ๙ ตำบล เมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๔๙๔,๕๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

๑.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.๓	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการวางท่อระบบประปา ท่อ PVC บ้านสันกำแพงใต้ หมู่ที่ ๑๔	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาว	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

๑.๓ กลยุทธ์ด้านกลยุทธ์ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๒๘ ชุด หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สามัคคี ตำบล เมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๑,๙๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๒๙,๖๒๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๒๘ ชุด หมู่ที่ ๔ บ้านน่าน้ำมัน ตำบลเมือง ยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๑,๙๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๒๙,๖๒๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำในลำน้ำสาธารณะ	๑๘๗,๗๐๐.๐๐	๑๘๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๒๓๑,๒๐๐.๐๐	๑๕,๘๗๔,๒๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๗,๓๑๐,๔๐๐.๐๐	๖,๕๗๘,๘๐๐.๐๐	๙๑๑,๖๐๐.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหางฉัตรตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอ หางฉัตร	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“สถานที่กลาง”สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหางฉัตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

๓.๒ กลยุทธ์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๔,๔๑๕.๐๐	๗๕,๕๘๕.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๗๔๗.๐๐	๒๕๓	√			มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๙๕,๖๐๖.๐๐	๙,๓๙๔.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยาคมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๖๙๐,๘๐๐.๐๐	๖๕๙,๔๗๒.๐๐	๓๑,๓๒๘.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโรงเรียนสันกำแพงตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๑๔๐.๐๐	๑๐๘,๘๖๐.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาว	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม)	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๖๐๔,๔๑๕.๐๐	๓๙๓,๕๘๕.๐๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๓.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองยาว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๑๔๕.๐๐	๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ตำบลเมืองยาว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๕๐.๐๐	๔๕๐	√			มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการประเพณีสลากภัต(ตานก๋วยสลาก) ในพื้นที่ตำบลเมืองยาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการสืบฮีต สานฮอย สระเกล้าคำหวั ป่าเวณิปีใหม่เมือง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕	โครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	√			กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหางฉัตรตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	√			ตุลาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

๓.๔ กลยุทธ์ด้านป้องกันรักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับประชาชน(กีฬาเมืองยาวคัพ)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๑๓๗.๐๐	๘๖๓	√			ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและกรีฑาเด็กและเยาวชน	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	√			ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

๓.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๔	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๔๑๐.๐๐	๕,๕๙๐.๐๐	√			ธันวาคม ๒๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๖	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๙๖๐.๐๐	๔๖,๐๔๐.๐๐	√			สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	√			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

๓.๕ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการยกย่องสตรีดีเด่นตำบลเมืองยาว	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๖๐๐	√			มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมือถือของผู้สูงอายุและผู้พิการใน ตำบลเมืองยาว	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๐	√			กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	

๓.๖ กลยุทธ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๘	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการทำกล่องข้าวจากใบตาลของผู้สูงอายุ	๑๐,๒๐๐.๐๐	๘,๗๙๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	√			ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงไส้เดือนจากใบไม้และปลูกผักปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทำบายศรีสำหรับกลุ่มสตรี ตำบลเมืองยาว	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐	√			กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๔.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	√			พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๑๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ชุดโต๊ะประชุม	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ หมู่	๙,๐๐๐.๐๐	๕,๘๓๕.๐๐	๓,๑๖๕.๐๐	√			กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โต๊ะทำงานหลักพร้อมกระจก	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	√			กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	รถพ่วงข้าง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	√			กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	√			มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๙	เครื่องปรับอากาศ	๓๒,๒๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๐	เครื่องฟอกอากาศ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๖๐.๐๐	๗,๔๔๐.๐๐	✓			มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๑	คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๒	เครื่องพิมพ์	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๓	ตู้เหล็ก	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองคลัง	
๑๔	ตู้เหล็กแบบ ๔๐ ช่อง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	
๑๕	เครื่องสำรองไฟ	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองคลัง	