

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ครึ่งปีแรก)

ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนาบัว ถึงบ้านนางคำใส ธิตุย) หมู่ที่ ๓ บ้านนาบัว ตำบลเมือง ยาว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐๒,๓๐๐.๐๐	๒๐๐	✓			มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก บ้านนางคำ ยารังษี - บ้านนายคำปัน อุดเวียง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองยาว อำเภอกำแพงแสน จังหวัด ลำปาง	๒๓๙,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	✓			มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก บ้านนายละเอียด ยานันติ - หน้าวัดบ่อหิน) หมู่ที่ ๑ บ้าน เวียงเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง	๒๙๙,๑๐๐.๐๐	๐	๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	✓			ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายนิพนธ์ - บ้านนายสมศักดิ์ พิณราช) หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอกำแพงแสน จังหวัด ลำปาง	๑๓๘,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑๓๘,๗๐๐.๐๐	๐			✓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่ม บ้านนางบัว สุนันตา) หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่สันป่าตึง ตำบล เมืองยาว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง	๒๑๒,๑๐๐.๐๐	๐	๐	๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๖๐๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่ม บ้านนายมิตร กันตา สิ้นสุดบ้าน น.ส.จันทร์หอม สอนราษฎร์) หมู่ที่ ๓ บ้านนาบัว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๑๒๒,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	✓			มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่ม บ้านนายเหนียม วงศ์สม สิ้นสุด บ้านนางจำนงค์ ใจปิ่นตา) หมู่ที่ ๔ บ้านน่าน้ำมัน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑๗๗,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๗ เริ่มศาลาหมู่บ้าน สิ้นสุด บ้านนายออด ปันเถิง) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยามเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๒๙๐,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๒๙๐,๕๐๐.๐๐	๒๐๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระหว่าง บ้าน อ.จรัล ปันแก้ว - บ้านนายปันแก้ว อุตเวียง) หมู่ที่ ๒ บ้าน เวียงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๔๐,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๐	✓			มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน สันกำแพงเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๒๐๑,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐๑,๘๐๐.๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากบ้านนายวัน วงศ์เปี้ย - บ้านนางหล่าย ยะธา) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๒๔๘,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	✓			มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณร้านตัดผ้า – รอบวัดสันกำแพง) หมู่ที่ ๖ บ้านสันกำแพง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๒๙๘,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๐๐.๐๐	✓			มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	

๑.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองบัว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๒๐๙,๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐๙,๑๐๐.๐๐			✓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันกำแพงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้าง ฉัตร จังหวัดลำปาง	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓			มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	

๑.๓ กลยุทธ์ด้านด้านการไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขต ระบบไฟฟ้า ม.๑๐	๒๗๙,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๒๗๙,๖๒๗.๑๑	๗๒.๘๙	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขต ระบบไฟฟ้า ม.๑๑	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๗๓,๙๕๓.๐๕	๔๖.๙๕	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.๑๒	๘๗,๑๐๐.๐๐	๐	๐	๘๗,๐๔๘.๗๘	๕๑.๒๒	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.๑๓	๑๕๑,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕๑,๗๕๐.๖๑	๔๙.๓๙	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.๑๔	๑๙๐,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑๙๐,๗๙๙.๙๙	๐.๐๑	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.๑๕	๖๗,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๖๗,๖๕๗.๘๑	๔๒.๑๙	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขต ระบบไฟฟ้า ม.๓	๕๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕๐,๙๙๐.๘๕	๙.๑๕	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.๔	๑๑๘,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑๑๘,๘๑๘.๑๐	๘๑.๙	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขต ระบบไฟฟ้า ม.๕	๓๑๓,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๓๑๓,๒๒๑.๑๐	๗๘.๙	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.๗	๘๙,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๘๙,๒๘๔.๙๗	๑๕.๐๓	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าฯ โครงการขยายเขต ระบบไฟฟ้า ม.๙	๓๐๗,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๓๐๗,๒๗๗.๒๕	๒๒.๗๕	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		✓		พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

๒.๒ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใฝ่ระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๗๘,๕๐๐.๐๐		✓		มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๙๙,๙๒๘.๐๐	๗๒.๐๐	✓			มกราคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม)	๙๔๐,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๕๖๘,๓๔๐.๐๒	๓๗๑,๙๕๙.๙๘		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	อุดหนุนเทศบาลตำบลปงยางคคตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น“สถานที่กลาง” สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ตามโครงการสนับสนุน กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๖๕๐,๘๐๐			๔,๕๘๖,๒๐๐	๒,๐๒๓,๔๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๖๐๙,๖๐๐			๑๖๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๐,๐๐๐			๓๒๔,๖๔๖	๕๖,๐๘๔		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๓.๒ กลยุทธ์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			มกราคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	๕๘๑,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๕๔๙,๙๐๐.๐๐	๓๑,๖๐๐.๐๐	✓			ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๖๓๗,๙๗๘.๐๐	๒๒,๐๒๒.๐๐	✓			ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยาคมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๑๒,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๖๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	✓			ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโรงเรียนสันกำแพงตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๕๖๑,๖๐๐.๐๐	๐	๐	๕๒๖,๐๘๐.๐๐	๓๕,๕๒๐.๐๐	✓			ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและกรีฑาเด็กและเยาวชน	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	✓			ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๓.๓ ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองยาว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๒๓,๓๘๐.๐๐	๗๖,๖๒๐.๐๐	๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุในพื้นที่ตำบลเมืองยาว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๙๐,๙๕๐.๐๐	๙๕๐	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการประเพณีสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) ในพื้นที่ตำบลเมืองยาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	กันยายนย ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๘,๙๔๐.๐๐	๑,๐๖๐.๐๐	✓			เมษายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๕	โครงการสืบฮีต สานฮอย สระเกล้าคำหวั ป่าเวณีย์ปีใหม่เมือง	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๖๑,๓๗๗.๐๖	๑๐๘,๖๒๒.๙๔	✓			เมษายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๖	โครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	กรกฎาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตรตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฟ้อนเล็บของผู้สูงวัย	๑๐,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๘๐๐.๐๐			✓	กรกฎาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรี	๖๓,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๒๐,๘๒๖.๐๐	๔๓,๐๗๔.๐๐			✓	สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

๓.๔ ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพออกกําลังกาย (เดินบาสโลบ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐,๖๓๕.๐๐	๔,๓๖๕.๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗๕,๖๐๐.๐๐	๐	๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐		✓		เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจา ด้านภัยมะเร็งเต้านม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		✓		เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร โครงการสนับสนุนการจัดงานรณรงค์ฤดูหนาวและของดินครลำปาง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับประชาชน(กีฬาเมืองยาวคัพ)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๙๙,๙๑๑.๐๐	๘๙	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็ก เยาวชน และประชาชน “เมืองยาวเกมส์”	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๖๙,๖๙๐.๐๐	๑๓๐,๓๑๐.๐๐		✓		เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง	

๓.๕ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔,๖๗๖.๐๐	๕,๓๒๔.๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๒๔๐.๐๐	๖๑,๙๒๓.๕๐	๓,๘๓๖.๕๐	✓			มกราคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ	๐	๒๓๓,๓๘๐.๐๐	๐	๕๗,๐๙๒.๐๐	๑๗๖,๒๘๘.๐๐	✓			ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการยกย่องสตรีดีเด่นตำบลเมืองยาว	๑๖,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑๖,๓๘๕.๐๐	๑๑๕	✓			มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐		✓		เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๔๕,๖๑๐.๐๐	๑๔,๓๙๐.๐๐			✓	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๙,๖๕๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	✓			เมษายน ๒๕๖๙		

๓.๖ กลยุทธ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ข้อปฏิบัติพลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร	๒๐,๐๖๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๖๐.๐๐			✓	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

๔.๒ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตร โครงการ สนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดินครลำปาง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

๔.๓ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร "พนักงานเทศบาลยุคใหม่หัวใจ ๔.๐"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒	โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		เมษายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๕๒,๒๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๕๒,๒๐๐.๐๐		✓		มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา การตรวจรับ การทำหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ต่างๆ"	๗,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๗,๕๐๐.๐๐			✓	กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง	
๕	โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๑๐,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๙๐๐.๐๐			✓	กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง	

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้เนกประสงค์	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๘,๐๐๐.๐๐			✓	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๒	โต๊ะพับเนกประสงค์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๓	กล่องวงจรปิด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๔	เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๙๘,๙๗๕.๐๐	๑,๐๒๕.๐๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐.๐๐			✓	มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐.๐๐			✓	มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๘	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	๑๐๗,๒๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐๗,๒๐๐.๐๐			✓	มิถุนายน ๒๕๖๙	กองคลัง	
๙	ตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็ก ขนาด ๔๐ ช่อง	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองคลัง	
๑๐	เครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองคลัง	

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน	๖,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๖,๕๐๐.๐๐	๐	✓			พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	